



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Cronograma Físico Financeiro

OBRA: INFRA-ESTRUTURA RUA CEL. JOSÉ FRANCISCO COELHO

Ítem	Discriminação dos Serviços	Valor dos Serviços R\$	Peso %					Total
				Mês 1	Mês 2	Mês 3		
1	Preliminares	7.255,75	1,78	100				100,00
				7.255,75				
2	Terraplenagem	2.385,60	0,58	100				100,00
				2.385,60				
3	Drenagem Pluvial	57.803,68	14,15	60	40			100,00
				34.682,21	23.121,47			
4	Pavimento CBUQ	160.179,01	39,22		60	40		100,00
					96.107,41	64.071,60		
5	Recapeamento asfáltico	31.195,20	7,64		20	80		100,00
					6.239,04	24.956,16		
6	Meio-fio	36.213,78	8,87	60,00	40,00			100,00
				21.728,27	14.485,51			
7	Calçada	107.258,20	26,26		30,00	70,00		100,00
					32.177,46	75.080,74		
8	Acessibilidade	876,43	0,21			100		100,00
						876,43		
9	Sinalização	5.262,80	1,29			100		100,00
						5.262,80		
Total		<b>408.430,45</b>	100,00					
Valor do período				66.051,83	172.130,89	170.247,73		408.430,45