

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Municipal de Varginha			VALOR : R\$ 299.588,73					DATA: 27/02/2018		
OBRA: RECINTO DAS ARARAS			LOCAL: Rua Petropolis, Bairro Jardim Petropolis- Varginha -MG					PRAZO DA OBRA: 02 meses		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	0,87%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 2.618,54	R\$ 2.618,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	2,38%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 7.115,99	R\$ 7.115,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3		INFRAESTRUTURA	Físico %	6,71%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 20.104,53	R\$ 20.104,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4		SUPERESTRUTURA	Físico %	3,49%	70,00%	30,00%	0,00%			
			Financeiro	R\$ 10.443,61	R\$ 7.310,53	R\$ 3.133,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5		ALVENARIA	Físico %	2,42%	60,00%	40,00%				
			Financeiro	R\$ 7.244,11	R\$ 4.346,47	R\$ 2.897,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6		COBERTURA	Físico %	16,28%		100,00%	0,00%			
			Financeiro	R\$ 48.761,92	R\$ 0,00	R\$ 48.761,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7		IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	1,57%	0,00%	100,00%	0,00%			
			Financeiro	R\$ 4.709,17	R\$ 0,00	R\$ 4.709,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8		PISO	Físico %	11,48%	30,00%	70,00%	0,00%			
			Financeiro	R\$ 34.386,03	R\$ 10.315,81	R\$ 24.070,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9		REVESTIMENTO DE PAREDES	Físico %	4,83%		100,00%	0,00%			
			Financeiro	R\$ 14.479,89	R\$ 0,00	R\$ 14.479,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10		PINTURA	Físico %	6,27%		100,00%				
			Financeiro	R\$ 18.798,49	R\$ 0,00	R\$ 18.798,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11		ESQUADRIA	Físico %	38,24%	50,00%	50,00%		0,00%		
			Financeiro	R\$ 114.549,61	R\$ 57.274,81	R\$ 57.274,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12		INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	0,33%		100,00%		0,00%		
			Financeiro	R\$ 990,54	R\$ 0,00	R\$ 990,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	Físico %	0,63%		100,00%	0,00%	0,00%		
			Financeiro	R\$ 1.898,89	R\$ 0,00	R\$ 1.898,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14		DIVERSOS E LIMPEZA	Físico %	4,50%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%		
			Financeiro	R\$ 13.487,40	R\$ 6.743,70	R\$ 6.743,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15			Físico %	0,00%						
			Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL			Físico %	100,00%	38,66%	61,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 299.588,73	R\$ 115.830,37	R\$ 183.758,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

101.399-8

CAU

Observações:

Carimbo e assinatura do prefeito