

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG
OBRA: Creche Nova Varginha – Serviços Remanescentes
LOCAL: Rua Ronald Swerts, s/nº - VARGINHA/MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	SUB-TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.557,48	9.557,48	-	-	-	-	-	9.557,48
			100%						100%
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	5.346,60	5.346,60	-	-	-	-	-	5.346,60
			100%						100%
03	FUNDAÇÃO (Mureta de Contenção)	13.811,47	4.143,44	5.524,59	4.143,44	-	-	-	13.811,47
			30%	40%	30%				100%
04	VEDAÇÕES	7.320,00	1.464,00	3.660,00	2.196,00	-	-	-	7.320,00
			20%	50%	30%				100%
05	ESQUADRIAS	149.930,99	29.986,20	44.979,30	44.979,30	14.993,10	14.993,10	-	149.930,99
			20%	30%	30%	10%	10%		100%
06	VIDROS / ESPELHOS	6.584,05	-	-	-	3.292,03	3.292,03	-	6.584,05
						50%	50%		100%
07	REVESTIMENTOS	74.215,96	7.421,60	22.264,79	22.264,79	14.843,19	7.421,60	-	74.215,96
			10%	30%	30%	20%	10%		100%
08	PISOS	87.216,23	8.721,62	8.721,62	17.443,25	26.164,87	17.443,25	8.721,62	87.216,23
			10%	10%	20%	30%	20%	10%	100%
09	PINTURA	103.510,43	-	-	-	31.053,13	51.755,22	20.702,09	103.510,43
						30%	50%	20%	100%
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	5.841,63	584,16	2.336,65	2.336,65	584,16	-	-	5.841,63
			10%	40%	40%	10%			100%
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	3.074,64	-	307,46	1.537,32	1.229,86	-	-	3.074,64
				10%	50%	40%			100%
12	Louças / Metais / Complementos	35.056,04	-	3.505,60	10.516,81	14.022,42	7.011,21	-	35.056,04
				10%	30%	40%	20%		100%
13	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	1.771,00	-	-	1.771,00	-	-	-	1.771,00
					100%				100%
14	DEPÓSITO DE GÁS / LIXO / CASA DE BOMBAS	9.631,16	2.889,35	3.852,46	2.889,35	-	-	-	9.631,16
			30%	40%	30%				100%
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	15.528,57	-	-	4.658,57	4.658,57	6.211,43	-	15.528,57
					30%	30%	40%		100%
16	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	120.465,12	12.046,51	36.139,54	60.232,56	12.046,51	-	-	120.465,12
			10%	30%	50%	10%			100%
17	INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA	62.842,79	-	18.852,84	31.421,40	12.568,56	-	-	62.842,79
				30%	50%	20%			100%
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATM. (SPDA)	10.066,65	-	-	-	5.033,33	5.033,33	-	10.066,65
						50%	50%		100%
19	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	3.694,16	-	-	-	3.694,16	-	-	3.694,16
						100%			100%
20	DRENAGEM	12.864,78	-	2.572,96	3.859,43	5.145,91	1.286,48	-	12.864,78
				20%	30%	40%	10%		100%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	51.855,84	5.185,58	15.556,75	25.927,92	5.185,58	-	-	51.855,84
			10%	30%	50%	10%			100%
22	LIMPEZA GERAL	5.424,55	-	-	-	-	-	5.424,55	5.424,55
								100%	100%
VALOR DO PERÍODO / TOTAL		795.610,13	87.346,55	168.274,56	236.177,78	154.515,37	114.447,62	34.848,26	795.610,13
VALOR ACUMULADO			87.346,55	255.621,11	491.798,89	646.314,26	760.761,88	795.610,13	

Fábio Foureaux
FABIO P. V. FOUREAUX
Arquiteto – SEPLA