

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Muros/Gradís e Sistema de Segurança da Unidade Básica de Saúde Novo tempo

LOCAL: Rua Geraldo Andrade Resende, 275 - Bairro Novo Tempo - VARGINHA/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

| ITEM | SERVIÇOS | VALOR(R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | | | SUB-TOTAL |
|------|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------|---|---|------------------|
| 01 | SERV. PRELIM. / DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 771,00 | 771,00 | - | - | - | 771,00 |
| | | | 100% | | | | 100% |
| 02 | MUROS / PILARES / VERGA | 6.530,60 | 5.224,48 | 1.306,12 | - | - | 6.530,60 |
| | | | 80% | 20% | | | 100% |
| 03 | ESQUADRIAS | 12.252,75 | 8.576,93 | 3.675,83 | - | - | 12.252,75 |
| | | | 70% | 30% | | | 100% |
| 04 | GRADÍS | 14.330,16 | 7.165,08 | 7.165,08 | - | - | 14.330,16 |
| | | | 50% | 50% | | | 100% |
| 05 | PINTURA | 1.544,17 | 308,83 | 1.235,34 | - | - | 1.544,17 |
| | | | 20% | 80% | | | 100% |
| 06 | SEGURANÇA - CONCERTINA ELETRIFICADA | 6.171,00 | - | 6.171,00 | - | - | 6.171,00 |
| | | | | 100% | | | 100% |
| | VALOR DO PERÍODO | 41.599,68 | 22.046,32 | 19.553,36 | - | - | 41.599,68 |
| | VALOR ACUMULADO | | 22.046,32 | 41.599,68 | | | |

FÁBIO P. V. FOUREAUX
Arquiteto - SEPLA