



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Cronograma Físico Financeiro

OBRA: COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA -CEMEI HORTÊNCIA CORINA FERREIRA

Ítem	Discriminação dos Serviços	Valor dos Serviços R\$	Peso %	Serviços a executar						Total	
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4				
1	Serviços Preliminares	9.852,96	5,18	100						100,00	
				9.852,96							
2	Demolição e retirada de Entulho	1.834,46	0,97	100						100,00	
				1.834,46							
3	Movimentação de Terra	2.206,10	1,16	80	20					100,00	
				1.764,88	441,22						
4	Fundação/Blocos de fundação	17.751,93	9,34		40	60				100,00	
					7.100,77	10.651,16					
5	Fundação Profunda/Estacas	18.428,71	9,70		80	20				100,00	
					14.742,97	3.685,74					
6	Estrutura Metálica da Cobertura	139.997,64	73,66			20	80			100,00	
						27.999,53	111.998,11				
Total		<b>190.071,80</b>	100,00								
Valor do período					13.452,30	22.284,96	42.336,43	111.998,11			190.071,80