


# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Cronograma Físico Financeiro

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE VARGINHA – MG

LOCAL/DATA: VARGINHA / 01-2018



FLS.: \_\_\_\_\_  
 PROC.: \_\_\_\_\_  
 DATA: 06 / 02 / 17  
 ASS.: \_\_\_\_\_

Item	Discriminação dos Serviços	Valor dos Serviços R\$	Peso %	Mês				Total
				1	2	3	4	
1	DEMOLIÇÃO	27.203,61	30,55	13.601,81	13.601,81	0,00	0,00	100,00
				50	50			
				25	25	25	25	
2	RECUPERAÇÃO	57.580,61	64,67	14.395,15	14.395,15	14.395,15	14.395,15	100,00
				0,00	0,00	0,00	100	
3	LIMPEZA FINAL	4.252,28	4,78				4.252,28	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
4			0,00					0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
5			0,00					0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
6			0,00					0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
7			0,00					0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
8			0,00					0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
9			0,00					0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00					0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
11			0,00					0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		89.036,50		27.996,96	27.996,96	14.395,15	18.647,43	89.036,50
Valor do período				27.996,96	27.996,96	14.395,15	18.647,43	89.036,50

  
 Márcio Ribeiro Moysés – Eng.º Civil – SEPLA  
 CREA 45732/D