



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO  
0425835-85/2014

Nº SICONV  
0

PROponente Tomador  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM CINTE

Apelido Empreendimento

Descrição do Lote  
CIE

DATA: 29/10/18  
Assinatura

Gravado  
#PUB

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	TÉRMINO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO D	2.597.014,22	% Período:	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18
1.1.	SUPERESTRUTURA	223.058,37	% Período:	17,29%	19,46%	15,46%	16,79%	21,78%	9,23%					
1.2.	PAREDES E PAINES	25.610,77	% Período:	100,00%										
1.3.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	19.591,31	% Período:	100,00%										
1.4.	FERRAGENS	1.281,15	% Período:											
1.5.	ESQUADRIAS METÁLICAS	71.183,87	% Período:											
1.6.	VIDROS	3.075,63	% Período:											
1.7.	COBERTURA	552.682,84	% Período:	20,00%	60,00%	20,00%								
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	9.432,50	% Período:	20,00%	60,00%	20,00%								
1.9.	FORRO	8.794,50	% Período:	10,00%	45,00%	45,00%								
1.10.	REVESTIMENTO DE PAREDES	25.724,54	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%								
1.11.	REVESTIMENTO DE PISOS	291.457,30	% Período:		10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%					
1.12.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	207.625,78	% Período:			10,00%	10,00%	50,00%	40,00%					
1.13.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (GERAL)	90.224,43	% Período:	2,00%	10,00%	15,00%	10,00%	40,00%	40,00%					
1.14.	GINÁSIO	35.085,67	% Período:		10,00%	10,00%	40,00%	40,00%						
1.15.	TORRE DE CAIXA D'ÁGUA	6.546,75	% Período:		10,00%		50,00%	50,00%						
1.16.	RESERVATORIO EXTERNO METALICO DE C	28.109,14	% Período:				50,00%	50,00%						
1.17.	LOUÇAS E METAIS	29.814,65	% Período:				50,00%	50,00%						
1.18.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	52.640,07	% Período:	5,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	5,00%					
1.19.	DUTOS E ACESSÓRIOS	31.215,34	% Período:	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%							
1.20.	CABOS E BARRAMENTOS	106.153,21	% Período:	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%							
1.21.	TELEFONE/LOGICATIVA/LARME	10.320,52	% Período:			20,00%	25,00%	50,00%	5,00%					
1.22.	QUADROS	21.216,99	% Período:			40,00%	40,00%	20,00%	0,00%					

3001





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO  
0425835-85/2014

Nº SICONV  
0

PROponente TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHAMA

APELIDO EMPREENDIMENTO  
CIE

DESCRIÇÃO DO LOTE  
CIE

PLS.:	
PROC.:	
DATA:	19 / 10 / 18
ASS.:	

Grav d  
#PUB

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.23	SPDA	26.408,96	% Período:	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18
			% Período:			50,00%	50,00%							
			% Período:			50,00%	50,00%							
1.24	ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA	4.731,99	% Período:	15,00%			40,00%	40,00%	5,00%					
			% Período:	15,00%			40,00%	40,00%	5,00%					
1.25	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	132.707,22	% Período:					60,00%	40,00%					
			% Período:					60,00%	40,00%					
1.26	COMUNICAÇÃO VISUAL	6.415,33	% Período:					50,00%	50,00%					
			% Período:					50,00%	50,00%					
1.27	PINTURA	88.614,74	% Período:				35,00%	50,00%	15,00%					
			% Período:				35,00%	50,00%	15,00%					
1.28	LIMPEZA FINAL DA OBRA	4.085,95	% Período:						100,00%					
			% Período:						100,00%					
1.29	ADMINISTRAÇÃO	140.436,96	% Período:	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%				
			% Período:	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%				
1.30	IMPLANTAÇÃO	342.767,74	% Período:	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
			% Período:	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
<b>Total:</b>		<b>R\$ 2.597.014,22</b>	%:	17,29%	19,46%	15,46%	16,79%	21,78%	9,23%					

Período:	Repassar:	449.049,83	505.331,56	401.402,26	435.972,64	565.567,28	239.690,65
Outros:	Outros:	449.049,83	505.331,56	401.402,26	435.972,64	565.567,28	239.690,65
%:	%:	17,29%	36,75%	52,21%	68,99%	90,77%	100,00%
Repassar:	Repassar:	449.049,83	954.381,39	1.355.783,65	1.791.756,29	2.357.323,57	2.597.014,22
Outros:	Outros:	-	-	-	-	-	-
Investimento:	Investimento:	449.049,83	954.381,39	1.355.783,65	1.791.756,29	2.357.323,57	2.597.014,22

VARGINHAMA  
Local  
sexta-feira, 19 de outubro de 2018  
Data

Responsável Técnico  
Nome: FLAVIA PIMENTA DE PADUA ZOLINI  
CREA/CAU: A20506-0  
ART/RRT: 7256736