



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

## Cronograma Físico Financeiro

OBRA: Abrigo de Passageiros

END: Praça Getúlio Vargas – Varginha/MG

Ítem	Discriminação dos Serviços	Valor dos Serviços (R\$)	Peso (%)	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total
01	Serviços Preliminares	17.431,44	4,30	100			100
				17.431,44	0,00	0,00	17.431,44
02	Demolições e Remoções	4.689,53	1,16	100			100
				4.689,53	0,00	0,00	4.689,53
03	Trabalhos em Terra	4.593,90	1,13	80	20		100
				3.675,12	918,78	0,00	4.593,90
04	Transportes	5.674,00	1,40	80	20		100
				4.539,20	1.134,80	0,00	5.674,00
05	Fundação	22.064,51	5,44	50	50		100
				11.032,26	11.032,26	0,00	22.064,51
06	Estrutura (Pórtico)	81.232,50	20,02		80	20	100
				0,00	64.986,00	16.246,50	81.232,50
07	Cobertura	96.269,63	23,73		50,00	50	100,00
				0,00	48.134,82	48.134,82	96.269,63
08	Vedações	50.569,75	12,46		50	50	100
				0,00	25.284,88	25.284,88	50.569,75
09	Revestimentos	412,20	0,10		80	20	100
				0,00	329,76	82,44	412,20
10	Pisos (Calçadas e Recomposições)	21.925,29	5,40	30	50	20	100
				6.577,59	10.962,65	4.385,06	21.925,29
11	Pisos (Abrigo)	46.811,89	11,54		40	60	100
				0,00	18.724,76	28.087,13	46.811,89
11	Pintura	1.026,10	0,25		20	80	100
				0,00	205,22	820,88	1.026,10
12	Instalações Elétricas	7.473,25	1,84	30	40	30	100
				2.241,98	2.989,30	2.241,98	7.473,25
13	Urbanização e Obras Complementares	44.934,02	11,07	20	40	40	100
				8.986,80	17.973,61	17.973,61	44.934,02
14	Limpeza Final	625,00	0,15			100	100
				0,00	0,00	625,00	625,00
Total		405.733,01	100,00	14,584	49,953	35,462	100,00
Valor do período				59.173,91	202.676,81	143.882,29	405.733,01

FÁBIO P. V. FOUREUX  
Arquiteto - SEPLA